

Утверждаю:

И.о. министра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики

 З.М. Галеева

31.03.2025 г.

Акт

Проверки соблюдения получателями межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

с. Можга

31.03.2025 года

В соответствии с Планом контрольной деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики на 2025 год и приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (далее - Миндортранс УР) от 13.03.2025 года № 0045/01-04 и в соответствии с программой проведения проверки комиссией в составе:

- Шудеговой П.А. – консультанта отдела финансов управления финансов, бухгалтерского учета, аудита и контроля (руководитель проверки);
- Чумаковой И.А. – начальника управления экономики и планирования;
- Сафина О.Б. – начальника отдела ремонта и содержания дорог.

Проведена проверка соблюдения получателями межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

Проверка проведена с 17 марта 2025 года по 31 марта 2025 года.

Проверка проводилась выборочным методом за период с 1 января 2024 года по дату проверки.

1. Обобщение сведений о проверяемой организации. Полное наименование и реквизиты организации, наличие учредительных документов, правоустанавливающие документы (приказы, распоряжения) на лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность. Приказы о наделении лиц правом подписи документов по приемке-сдаче выполненных работ. Информация о предыдущей проверке (кем и когда проводилась, а также сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки).

Полное наименование организации: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (далее - Администрация).

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 1839012175.

Устав Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» принят Советом депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики от 15 ноября 2021 № 3.7.

Адрес: 427770, Удмуртская Республика, Можгинский р-н, с Можга, Вишурская ул, д. 4.

В соответствии со статьей 7 Устава Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» к вопросам местного значения муниципального района относятся:

1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементов планировочной структуры в границах муниципального округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.

В соответствии с Постановлением Администрации от 28.02.2023 №137 «О передаче полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и подведомственных муниципальных учреждений по ведению бюджетного учета, составлению и предоставлению бюджетной и иной отчетности муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» ведение бюджетного и налогового учета функции Администрации по бюджетному учету переданы МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района».

В проверяемом периоде распорядителями средств являлись:

- с правом первой подписи: с 15.11.2021 года по настоящее время Васильев Александр Геннадьевич, глава Администрации МО «Можгинский район», на основании решения Можгинского районного Совета депутатов УР от 15.11.2021 года №3.3;

- с правом второй подписи:

- с 10.01.22 года по настоящее время Витвинова Елена Валерьевна, директор МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района», на основании трудового договора от 10.01.22 г. № 1;

- с 17.09.2013 г. по настоящее время Шишкина Эвелина Игоревна, заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» на основании приказа от 17.09.2013 г. №119-к.

2. Наличие автомобильных дорог, содержание, ремонт, капремонт, реконструкция которых финансируется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики, в Комплексной системе Система Контроля Дорожных фондов (далее - ФГИС СКДФ).

К проверке представлены:

– перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть), принятый Постановлением Администрации от 25.10.2024 г. №723 (далее – Постановление 723);

– перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, принятый Постановлением Администрации от 25.12.2024 г. №928;

– выписки из Единого государственного реестра недвижимости, инвентарные карточки (объекты недвижимости и их протяженность отражены в приложении № 2 к акту проверки);

– оборотно – сальдовая ведомости по счету 108.51 за 2024 год ;

– паспорта школьных маршрутов.

2.1. В ходе проверки выявлены следующие нарушения организации учета дорог, финансируемых по соглашениям за 2024 год и 2025 год:

2.1.1. В нарушение ст. 10.1 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наименование объектов, занесенных в ФГИС СКДФ, не соответствует наименованию, указанному в заявках на получение субсидии по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов на 2024 и 2025 годы. Информация указана в Приложении № 1 к акту проверки;

2.1.2. В ходе проверки выборочно затребованы паспорта школьных автобусных маршрутов. Паспорт школьного маршрута — это основной документ, который характеризует школьный маршрут, наличие линейных и дорожных сооружений, остановочных пунктов, расстояния между ними, состояние дороги, разворотных площадок, а также работу школьных автобусов на школьном маршруте с момента его открытия.

В предоставленных Администрацией паспортах выявлено следующее:

– В нарушение п.п. 1 п.9 приложения №2 Постановления 677, заявки представлены с недостоверным наименованием школьных маршрутов;

– некоторые паспорта школьных маршрутов представлены без даты утверждения начальником управления образования Администрации, начальником ОГИБДД.

2.1.3. Администрацией предоставлены выписки из ЕГРН и инвентарные карточки по автомобильным дорогам, на ремонт которых

предоставлены субсидии из бюджета Удмуртской Республики. Протяженность автомобильной дороги ул. Центральная в с. Большая Пудга Можгинского района в Постановлении 723 и выписке из ЕГРН больше, чем протяженность, занесенная в ресурс ФГИС СКДФ (Приложение 2 к акту проверки).

3. Обоснованность включения в заявки на предоставление субсидий автомобильных дорог местного значения. Достижение значения и результативности показателей.

3.1. Обоснованность включения в заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.

3.1.1. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16.10.2023 № 677 (далее – Постановление 677) утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики», в том числе:

- Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование, включая капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения – подъездных автодорог к садовым некоммерческим товариществам,

- Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов;

- Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование.

В соответствии с п.8 приложения № 2 Постановления 677 29.08.2023 года на официальном сайте Министерства размещено информационное сообщение о приеме документов на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в

Удмуртской Республике на содержание дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, на 2024 год - с 9.00 часов 29 августа 2022 года до 17 часов 15 сентября 2023 года, на 2025 год - с 9.00 часов 2 сентября 2024 года до 17 часов 27 сентября 2024 года.

Заявку Администрация направила:

-13.09.2023 года, в срок, указанный в информационном сообщении о приеме документов на представление субсидии (Заявку от 13.09.2023 года №3430), выписку из сводной бюджетной росписи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 28.08.23 года);

-25.09.2024 года, в срок, указанный в информационном сообщении о приеме документов на представление субсидии (Заявку от 25.09.2024 г. №2996), выписку из сводной бюджетной росписи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 29.09.2024 г.).

3.1.2. В соответствии с п.19 приложения №1 Постановления 677 по субсидиям, необходимым для исполнения в текущем финансовом году указаний, поручений и актов Главы Удмуртской Республики и (или) Правительства Удмуртской Республики, Администрация представляет в Министерство документы, предусмотренные пунктом 20 Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование, включая капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения – подъездных автодорог к садовым некоммерческим товариществам. Администрацией представлены заявки, выписки из сводной бюджетной росписи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», копии актов обследования объектов ремонта. Информация отражена в приложении № 2 к акту проверки.

3.2. Достижение значения и результативности показателей.

Администрацией в Отчете о достижении значений показателей результативности использования субсидии отражена в таблице 2:

Таблица2

Соглашение	Дата соглашения	Единица измерения (км, п.м, м ² , усл.ед.)	Фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидии		
			По соглашению	По заявке	По отчету
17/24 - сод	15.02.2024	км	505,8	505,8	505,8
		км	15,4	15,4	15,4
17/24 - БКД	15.02.2024	км	2,775	2,775	2,775
17/24 - шк	15.02.2024	км	47,681	47,681	47,681
17/24 - капрем	15.02.2024	км	867	867	867
17/24 - рем	15.02.2024	км	1,7	1,7	1,7
17/25 - ИДЖ	15.02.2024	км	1,720	1,720	-
17/25 - шк	11.02.2025	км	47,681	47,681	-
17/25 - сод	15.02.2025	км	15,4	15,4	-
17/25 - рем	15.02.2025	км	0,73	0,73	-
		м ²	1056	1056	-

Фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидии по соглашению, по заявке и по отчету совпадают.

4. Обобщение информации о Соглашениях, заключенных на финансирование всего комплекса дорожных работ, действующих в 2023, 2024 годах. Своевременность и полнота выполнения МО своей доли по Соглашениям. Соблюдение условий предоставления субсидий по софинансированию работ из местного бюджета Полнота проведения кассовых расходов по оплате выполненных объемов работ. Своевременность и полнота отражения межбюджетных трансфертов и выполненных объемов работ в бюджетном учете.

4.1. Между Министерством и Администрацией заключены Соглашения о направлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2024 году на сумму 72 247 635,80 рублей, в 2025 году на сумму 78 068 941,66 рублей, информация о Соглашениях отражена в приложении № 4 к акту проверки.

Объем финансирования по заключенным соглашениям за счет средств Администрации составляет в 2024 году – 190 638,82 рублей, в 2025 году – 377 917,00 рублей (информация отражена в приложении № 4 к акту проверки).

Информация о заключенных Соглашениях за 2024 год, 2025 год (по состоянию на 31.03.2025 года) и информация о перечислении субсидий из бюджета Удмуртской Республики в адрес Администрации по соглашениям в 2024 году и в 2025 году (по состоянию на 31.03.2025 года) приведена в приложении № 1 к Акту проверки.

Информация о перечислении субсидий из бюджета Удмуртской Республики в адрес Администрации по соглашениям в 2024 году и в 2025

году (по состоянию на 31.03.2025 года) отражена в приложении № 5 к акту проверки.

4.2. В соответствии с пунктом 4.3.11.2 Соглашений 17/24 - капрем от 15.02.2024 года и 17/24 – рем от 15.02.2024 года, срок перечисления доли администрации – не позднее 1 декабря текущего года. Размер софинансирования по соглашению 17/24 - капрем от 15.02.2024 года составил в 2024 году - 629,82 руб. Администрацией часть суммы софинансирования в размере 415,28 руб. оплачены 28.12.2024 года платежным поручением №3078, часть суммы - 33,17 руб. оплачены 25.12.2024 года платежным поручением №2981. Срок не своевременного перечисления составил 27 и 24 дня соответственно. Размер софинансирования по соглашению 17/24 – рем от 15.02.2024 года составил 128 432,00 руб. Администрацией часть суммы софинансирования в размере 4 117,96 руб. оплачены 29.12.2024 года платежным поручением №2926. Срок не своевременного перечисления составил 28 дней.

4.3. Администрацией предоставлены отчеты о расходах бюджета МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и достижения значений показателей результативности с нарушением срока, установленного пунктом 4.3.7. Соглашений (информация отражена в таблице 3).

Таблица 3

Соглашение, дата	По состоянию на:	Дата входящего отчета	№ входящего отчета	Срок предоставления отчета
17/24 – шк от 15.02.2024 17/24 – сод от 15.02.2024 17/24 – БКД от 15.02.2024 17/24 – рем от 15.02.2024 17/24 – капрем от 15.02.2024	01.07.2024	10.07.2024	2154	Ежеквартально - не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.

4.4. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в рамках соглашений, заключенных между Министерством и Администрацией, в 2024 году Администрацией заключены контракты с подрядными организациями. Информация отражена в Приложении №6 к акту проверки.

В ходе выборочной проверки проверены следующие контракты:

- №0813500000123020274 от 19.12.2023 с ООО «Лигастрой» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них по которым проходят маршруты школьных автобусов в Можгинском районе Удмуртской Республики на сумму 6 157 699, 00 руб.;
- №0813500000124021508 от 05.12.2024 с ООО «Россия» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них по которым проходят маршруты школьных автобусов в Можгинском районе Удмуртской Республики на сумму 3 084 796,78 руб.;
- №0813500000123011555 от 29.08.2023 с ООО «Органик» на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на сумму 39 900 000,00 руб.;
- №0813500000124001379 от 11.03.2024 с ООО «Россия» на содержание автомобильных дорог МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на сумму 3 000 000,00 руб.;
- №0813500000124003629 от 08.04.2024 с ООО «Лигастрой» на ремонт участка автомобильной дороги (второй въезд) ул. Можгинская с. Можга Можгинского района Удмуртской Республики на сумму 6 836 570,34 руб.

В ходе проверки установлено следующее:

- В перечне автомобильных дорог к контракту №0813500000124021508 от 05.12.2024 с ООО «Россия», на содержание которых выделяется субсидия, присутствуют дороги, которых нет в заявках администрации на 2025 год: Б.Уча – Пазял – Зюмья, д. Ломеслуд – д.Камышлы. Затраты на их содержание в январе и феврале 2025 года составили 10 445,14 руб. Данные средства использованы неправомерно;
- Протяженность автомобильных дорог ТО «Большеучинское», заявленная в контракте №0813500000124001379 от 11.03.2024 с ООО «Россия», составляет 42,210 км. Протяженность данных дорог по Постановлению Администрации - 41,901 км. Завышение протяженности составило 0,309 км. Также в нарушение условия контракта, в актах выполненных работ (КС-2) отсутствует информация об объекте: наименование автомобильных дорог, и оказанные услуги без единицы измерения в километрах. ;
- В контрактах №0813500000123011555 от 29.08.2023 с ООО «Органик», №0813500000124003629 от 08.04.2024 с ООО «Лигастрой» отсутствует техническое задание с указанием протяженности ремонтируемых участков

дорог, что не позволяет оценить показатель результативности использования субсидии;

– Согласно п. 2.7 контракта №0813500000124003629 от 08.04.2024 оплата производится Заказчиком в соответствии с суммой контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании счета. Акт о приемке выполненных работ КС-2 №1 и справка о стоимости выполненных работ и услуг КС-3 №1 подписаны 30.08.2024 и выставлен счет на оплату №29 от 30.08.2024 г. на сумму 6 836 570,34 руб. Оплатила администрация данные услуги 25.09.2024 года платежными поручениями №2081, 2080 (12 календарных дней просрочки);

4.5. Данные форм 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на 01.01.2025 года, 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на 01.01.2025 года соответствуют доведенным бюджетным ассигнованиям и кассовым расходам Министерства. Данные карточки счетов 302 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2024 год соответствуют данным отчетности Администрации. Нарушений не выявлено.

По состоянию на 01.01.2025 года кредиторская задолженность Администрации отсутствует.

5. Проверка качества и выполнения объемов (на соответствие заключенному соглашению, проектно-сметной документации, оформление исполнительной документации и т.д.).

Выборочно проверен муниципальный контракт от 08.04.2024 г. №0813500000124003629, заключенный между Администрацией МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» и ООО «ЛИГАСТРОЙ» на основании протокола подведения итогов электронного конкурса №0813500000124003629 от 27.03.2023 г., на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги (второй

въезд) ул. Можгинская с. Можга Можгинского района Удмуртской Республики площадь ремонта -6600 м.кв., протяженностью 1100 п.м на общую сумму 6 836 570,34 рублей.

Срок выполнения работ по контракту с 01.05.2024 г. по 01.07.2024 г.

В ходе проверки проанализированы документы :

- муниципальный контракт, от 08.04.2024 г. №0813500000124003629;
- исполнительная документация на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги (второй въезд) ул. Можгинская с. Можга Можгинского района Удмуртской Республики площадь ремонта - 6600 м. кв., протяженностью 1100 п.м.;
- осуществление строительного контроля по объекту в период с 22.05.2024-31.08.2024 года ООО «ЛИГАСТРОЙ» (Приказ от 01.07.2024 г. № 244).

Выявлены следующие нарушения и замечания:

– В общем журнале выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства отсутствуют подписи уполномоченного представителя застройщика (Главы МО), уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля. Также отсутствуют записи по ежедневной установке временных знаков ПДД по утвержденной схеме ограждения и организации движения при производстве работ. В разделе 4 не указана дата проведения проверки строительного контроля в процессе строительства (две проверки). В прошивке журнала не указано количество страниц и дата. В общем журнале работ не проставлена дата фактического окончания работ;

– В журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования не заполнена форма-7. В прошивке журнала не указано количество страниц и дата.

– В Акте освидетельствования скрытых работ №7 указаны производство работ прицепными кулачковыми катками, а фактически работы производились комбинированными катками. В Акте №8 указаны работы «исправление профиля оснований щебеночных», вместо устройство щебеночного основания, не указана толщина укладки щебеночного основания. Щебеночное основание уложено без дренирующего подстилающего слоя (песок, песчано-гравийная смесь)- нет экспертного заключения.

– Приложенный формат Муниципального контракта не имеет подписи сторон.

– В журнале бетонных работ отсутствует подпись Заказчика (Администрация МО) и представителя технического контроля. В прошивке журнала не указано количество страниц и дата. Не предоставлен акт приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением), реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.

– На проверку не предоставлен гарантийный паспорт на законченный ремонт участка автомобильной дороги (второй въезд) ул. Можгинская с. Можга Можгинского района Удмуртской Республики площадь ремонта - 6600 м.кв., протяженностью 1100 п.м на общую сумму 6 836 570,34 рублей.

– На проверку не представлен раздел «Разрешительная документация»;

– Не закрыт журнал входного контроля качества материалов;

– Отсутствует согласованная ГАИ СХЕМА расстановки временных дорожных знаков при производстве работ;

– Отсутствует подпись «Заказчика» о приемке Перечня исполнительной документации;

– В геодезических схемах отсутствуют подписи строительного контроля и «Заказчика»;

– Отсутствует картограмма до начала и после окончания работ;

– Отсутствуют исполнительные схемы к Актам освидетельствования скрытых работ;

– В Актах освидетельствования ответственных конструкций нет расшифровки подписей представителей «Заказчика, «Подрядчика» и строительного контроля;

– Отсутствуют Акты отбора образцов;

– Отсутствует Акт контрольного уплотнения;

– Отсутствует техническое задание на объект.

В рамках выездной проверки от 30.08.2024 г. производился визуальный и инструментальный контроль (замеры), ширины и длины покрытия.

Акт комиссионного обследования прилагается.

Выводы:

По итогам проверки выявлены:

1. В нарушение ст. 10.1 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наименование объектов, занесенных в ФГИС СКДФ не соответствует наименованию, указанному в заявках на получение субсидии по содержанию автомобильных дорог местного значения и

искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов за 2024 и 2025 годы;

2. Протяженность автомобильной дороги ул. Центральная в с. Большая Пудга Можгинского района в Постановлении Администрации и выписке из ЕГРН больше, чем протяженность, занесенная в ресурс ФГИС СКДФ;

3. В нарушение п. 4.3.11.2, несвоевременное перечисление Администрацией своей доли софинансирования по Соглашениям 17/24 - капрем от 15.02.2024 года и 17/24 - рем от 15.02.2024 года - ;

4. Нарушение сроков предоставления отчетов о достижении значений показателей результативности использования субсидии с нарушением срока, установленного пунктом 4.3.7. Соглашений;

5. Неправомерное использование денежных средств в размере 10 445,14 руб. на содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в январе и феврале 2025 года;

6. Завышение протяженности автомобильных дорог МО «Большеучинское» в контракте №0813500000124001379 от 11.03.2024 с ООО «Россия» на 0,309 км. Также в нарушение условия контракта, в актах выполненных работ (КС-2) отсутствует информация об объекте: наименование автомобильных дорог, и оказанные услуги без единицы измерения в километрах;

7. Отсутствие технического задания с указанием протяженности ремонтируемых участков дорог в контрактах №0813500000123011555 от 29.08.2023 с ООО «Органик», №0813500000124003629 от 08.04.2024 с ООО «Лигастрой», что не позволяет оценить показатель результативности использования субсидии;

8. Несвоевременная оплата услуг подрядчика по контракту №0813500000124003629 от 08.04.2024;

9. Нарушения в ведении исполнительной документации по объекту ремонта по муниципальному контракту от 08.04.2024 г. №0813500000124003629 с ООО «Лигастрой».


Приложения №№1-7 к акту проверки на 13 листах.

Консультант отдела финансов
управления финансов, бухгалтерского
учета, аудита и контроля



П.А. Шудегова

Начальник отдела ремонта и
содержания дорог



О.Б. Сафин

Начальник управления экономики и
планирования



И.А.Чумакова

Перечень финансируемых из бюджета Удмуртской Республики автомобильных дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, и их протяженность

№	Наименование автодорог местного значения, по которым проходит маршрут школьного автобуса	Наименование маршрута школьных автобусов	Протяженность, км			Ресурс ФГИС СКДФ	Постановление Администрации	Примечание
			Заявки 2024, 2025 год	Контракт 2024	Контракт 2025			
						Протяженность дороги, км		
1	Ломеслуд-Красный Яр	Ломеслуд-Красный Яр (д. Красный Яр-школа, ул. Молодечная, 23)	3,292	3,292	3,292	4,000	4,000	
2	Б. Кибья-Туташево	Б. Кибья-Туташево (магазин д. Туташево-школа с. Б. Кибья ул. Школьная, 25)	7,192	7,192	7,192	7,192	7,192	
3	(Можга-Бемьж)-М. Карамыж	(Можга-Бемьж)-М. Карамыж (остановка д. М. Карийж-школа с. Нынек, Центральная площадь, 6)	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	
4	Пазял-Чужьем	Пазял-Чужьем (остановка д. Чужьем-школа д. Пазял, ул. Центральная, 7)	2,32	2,32	2,32	2,320	2,320	
5	В. Юри-Каменные Ключи	В. Юри-Каменные Ключи (остановка д. К. Ключи-школа д. В. Юри, ул. Юбилейная, 6)	3,07	3,07	3,07	3,070	3,070	
6	(Можга-Вавож)-Н. Сюга-М. Пудга	(Можга-Вавож)-Н. Сюга-М. Пудга (д. М. Пудга-школа с. Б. Пудга, ул. Набережная, 18а)	0,4	0,4	0,4	0,400	0,400	В контрактах 2025 года наименование дороги указано с опечаткой - (Можга-Вавож)-Н. Сюга-М. Пудга
7	(Можга-Вавож)-Н. Сюга-Б. Пудга	(Можга-Вавож)-Н. Сюга-М. Пудга (д. М. Пудга-школа с. Б. Пудга, ул. Набережная, 18а)	0,526	0,526	0,526	0,400	0,400	
8	Б. Уча-Сундо Уча	Б. Уча-Сундо Уча (ферма с. Уча-школа с. Б. Уча, ул. Садовая, 8)	4,35	4,35	4,35	4,350	4,350	
9	Б. Уча-Мальчиково	Б. Уча-Мальчиково (магазин д. Мальчиково-школа с. Б. Уча, ул. Садовая, 8)	7,44	7,44	7,44	7,440	7,440	
10	(Горняк-Б. Кибья)-Карашур	(Горняк-Б. Кибья)-Карашур (д. Карашур-школа с. Б. Кибья, ул. Школьная, 25)	0,39	0,39	0,39	0,390	0,390	

11	(Горняк-Б. Кибья)-Новотроицк	(Горняк-Б. Кибья)-Новотроицк (д. Новотроицк-школа с. Б. Кибья, ул. Школьная, 25)	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238		В ресурсе ФГИС СКДФ и Постановлении Администрации название дороги - Автодорога подъезд к д. Бальзяшур
12	(Горняк-Б. Кибья)-Атабаево	(Горняк-Б. Кибья)-Атабаево (д. Атабаево-школа с. Б. Кибья, ул. Школьная, 25)	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167		В ресурсе ФГИС СКДФ и Постановлении Администрации название дороги - Автодорога подъезд к д. Акаршур
13	Б. Уча-Б. Сюга	Б. Уча-Б. Сюга (д. Б. Сюга-школа с. Б. Уча, ул. Садовая, 8)	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413		
14	(Елабуга-Ижевск)-Бальзяшур	(Елабуга-Ижевск)-подъезд к Бальзяштуру (остановка д. Бальзяшур-школа с. Горняк, пер. Школьный, 4)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,100	
15	(Елабуга-Ижевск)-Акаршур	(Елабуга-Ижевск)-подъезд к Аккарштуру (остановка д. Аккаршур-школа с. Горняк, пер. Школьный, 4)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,100	
16	(Б. Кибья-В. Юри)-ул. Индюковская	В. Юри-ул. Индюковская-школа д. В. Юри, ул. Юбилейная, 6)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,500	
17	(Можга-Нылга)-Ч.Уча	(Можга-Нылга)-Ч.Уча (д. Ч. Уча-школа д. М. Воложикья, Центральная площадь, 7)	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	
18	((Можга-Ст. Березняк)-с. Можга)-с. Можга	(Можга-Ст. Березняк)-с. Можга (школа д. Н. Вишур-школа с. Можга, микрорайон, 7)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,500	
19	Нынек-Решетниково	Нынек-Решетниково (д. Решетниково-школа с. Нынек, Центральная площадь, 6)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,250	
20	Решетниково-Ерошкино	Решетниково-Ерошкино (д. Ерошкино-школа с. Нынек, Центральная площадь, 6)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,600	
21	М-7 «Волга»-д. Новый Карамбай	Остановка д. Новый Карамбай-школа с. Горняк, пер. Школьный, 4	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	
22	М-7 «Волга»-д. Чумойтло	д. Чумойтло-Черемушки (д. Чумойтло-школа с. Черемушки ул. Зеленая, 16)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,250	
23	Б.Уча - Пазял - Зюмья	Б.Уча - Пазял - Зюмья (д. Пазял - Зюмья - школа с Б.Уча, ул. Садовая,8)	-	-	-	-	-	1,02	1,020	Дорога отсутствует в заявках администрации 2025

24	д. Ломеслуд - д. Камышлы	Ломеслуд - Камышлы (д.Кымышлы - школа с.Б.Уча, ул. Садовая,8)	-	-	1,066	1,066	1,066	Дорога отсутствует в заявках администрации 2025
	Итого:	х	47,681	47,681	49,767	50,549	50,549	Общая протяженность дорог, заявленных в контрактах 2025 года выше, чем в заявках на 2,086 км

Консультант отдела финансов управления финансов, бухгалтерского учета, аудита и контроля



П.А.Шудегова

Перечень автомобильных дорог, на ремонт которых предоставлена субсидия из бюджета Удмуртской Республики, и их протяженность

№	Перечень объектов	Контракт	Заявка/ соглашение	Ресурс ФГИС СКДФ	Постановление Администрации	Выписки из ЕГРН/ инв карточки	Примечание
		Протяженность, км; площадь м2		Общая протяженность дороги, км			
		17/24-БКД					
1	Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Б.Кибья	-	1,100	0,878	0,878	0,878	
2	Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Б.Кибья	-	0,420	0,388	0,388	0,388	
3	Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая до ул. Труда в с. Горняк	-	0,450	1,1	-	-	входит в состав УДС с. Горняк
4	Ремонт автомобильной дороги по ул. Труда от ул. Новая до ул. Коммунальная в с. Горняк	-	0,230	1,3	-	-	входит в состав УДС с. Горняк
5	Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунальная от ул. Труда до пер. Школьный в с. Горняк	-	0,360	0,63	-	-	входит в состав УДС с. Горняк
6	Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный от ул. Коммунальная в с. Горняк	-	0,215	0,63	-	-	входит в состав УДС с. Горняк
17/24-рем							
1	Ремонт участка автомобильной дороги ул. Можгинская с. Можга Можгинского района (второй въезд)	-	1,100	2,1	-	-	входит в состав УДС с. Можга
2	Ремонт участка автомобильной дороги ул. Молодежная д. Ныша Можгинского района	-	0,200	1	-	-	входит в состав УДС д. Ныша
3	Ремонт участка автомобильной дороги Можга-Лесная Поляна Можгинского района	-	0,400	0,8	0,8	0,8	
17/24-капрем							
1	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодежная д. Ныша в части устройства тротуара	-	396 кв.м	1	-	-	входит в состав УДС д. Ныша

2	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская с. Большая Уча в части устройства тротуара	-	471 кв.м	1,81	-	-	входит в состав УДС с. Большая Уча
17/25-ИДЖ							
1	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. Гвардейская до ул. Кирова) в с. Пычас Можгинского района	-	0,860	1,7	-	-	входит в состав УДС с. Пычас
2	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Большая Пудга Можгинского района	-	0,860	1,6	2,373	2,373	Разница 0,773
17/25-рем							
1	Ремонт тротуара по ул. Советская (от ул. Гвардейская до ул. Кирова) в с. Пычас Можгинского района	-	1056 кв.м	1,7	-	-	входит в состав УДС с. Пычас
2	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красноармейская (от ул. Базарная до ул. Садовая) в с. Пычас Можгинского района	-	0,150	0,9	-	-	входит в состав УДС с. Пычас
3	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кирова (от ул. Пушкина до ул. Красноармейская) в с. Пычас Можгинского района	-	0,200	0,7	-	-	входит в состав УДС с. Пычас
4	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Базарная (от ул. Советская до ул. Коммунальная) в с. Пычас Можгинского района	-	0,380	0,6	-	-	входит в состав УДС с. Пычас

Консультант отдела финансов управления финансов, бухгалтерского учета, аудита и контроля



П.А. Шудегова

Приложение № 3 к акту проверки

Информация к пункту 3.1.2. акта проверки по предоставлению Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» заявки, выписки из сводной бюджетной росписи и копии актов обследования объектов ремонта:

Заявка Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	Выписка из бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	Соглашение	Дата соглашения	Плановое значение показателя эффективности и результативности предоставления субсидии
2024 год				
от 14.09.2023 № 3223	на 28.08.2023	№ 17/24-рем	от 15.02.2024	1,30 км
		Доп. соглашение № 1 к соглашению 17/24-рем	от 09.10.2024 № 468	1,70 км
		Доп. соглашение № 2 к соглашению 17/24-рем	от 28.11.2024 № 528	1,70 км
от 14.09.2023 № 3223	на 28.08.2023	№ 1724-капрем	от 15.02.2024	1092,5 кв.м
		Доп. соглашение № 1 к соглашению 17/24-капрем	от 28.12.2024 № 621	867 кв.м
	на 14.02.2024	№ 17/24-БКД	15.02.2024	2,775 км
2025 год				
от 24.07.2024 № 2333	на 02.08.2024	№ 17/25-рем	от 15.02.2025	0,73 км/1056 кв.м
	на 10.02.2025	№ 17/25-ИДЖ	от 15.02.2025	1,720 км

Начальник управления
экономики и планирования



И.А.Чумакова

Приложение №4 к Акту проверки

Информация о Соглашениях, заключенных на финансирование всего комплекса дорожных работ, действующих в 2024, 2025 годах и выполнении своей доли Администрацией муниципальной образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» за 2024 и 2025 годах (по состоянию 31.03.2025 г.)

№ и дата Соглашения (доп. к соглашению)	Предмет соглашения	Доля МО в %	Сумма соглашения, руб.	Доля, руб.	Срок перечисления по Соглашению	Дата перечисления	Сумма перечисления	Количество дней просрочки	Сумма просрочки по Соглашению
17/24 - код от 15.02.2024 (№251 от 11.04.2024, 582 от 28.12.2024)	Иной межбюджетный трансферт на диагностику автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	0,00	9 177 000,00	-	-	-	-	-	-
17/24 - БКД от 15.02.2024	Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	0,00	39 900 000,00	-	-	-	-	-	-
17/24 - шк от 15.02.2024	Субсидия на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов	1,00	6 157 699,00	61 577,00	01.09.2024	19.07.2024 19.04.2024 28.05.2024 20.06.2024 22.08.2024 22.02.2024 25.03.2024	1 123,19 15 844,48 1 800,00 1 800,00 23 325,91 8 796,71 8 886,71	- - - - - - -	- - - - - - -
17/24 - капрем от 15.02.2024 (№621 от 28.12.2024)	Субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	0,01	6 298 168,80	629,82	01.12.2024	28.12.2024 25.12.2024 22.05.2024	415,28 33,17 181,34	27 24 -	415,28 33,17 -

17/24 - рем от 15.02.2024 (№468 от 09.10.2024, №528 от 28.11.2024)	Субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	1,00	12 714 768,00	128 432,00	01.12.2024	22.05.2024 25.09.2024 29.12.2024 25.09.2024 30.10.2024	27921,76 977,77 4 117,96 68 365,70 26 766,77	- - 28 - -	- - 4 117,96 - -
Итого за 2024 год:	Х	Х	74 247 635,80	190 638,82	Х	Х	91 106,32	Х	-
17/25-ИДЖ от 15.02.2025	Иной межбюджетный трансферт на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации проекта "Инфраструктура для жизни"	0,00	40 000 000,00	-	-	-	-	-	-
17/25 - шк от 11.02.2025	Субсидия на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов	1,00	6 183 634,00	61 836,00	01.09.2025	-	-	-	-
17/25 - сод от 15.02.2025	Иной межбюджетный трансферт на диагностику автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	0,00	277 200,00	-	-	-	-	-	-
17/25-рем от 15.02.2025	Субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	1,00	31 608 107,66	316 081,00	01.12.2025	-	-	-	-
Итого за 2025 год:	Х	Х	78 068 941,66	377 917,00	Х	Х	-	Х	-

Консультант отдела финансов управления
финансов, бухгалтерского учета, аудита и
контроля



П.А. Шудегова

Информация о перечислении субсидий из бюджета Удмуртской Республики в 2024, 2025 годах

Дата списания со счета МДТ УР	Дата документа	Номер	Сумма документа (руб.)	Договор или иное основание возникновения обязательств	Код БК РФ	Сумма списания со счета Администрации	Дата списания со счета Администрации
20.02.2024	20.02.2024	MT00-000207	398 762,10	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	393 993,29	22.02.2024
27.02.2024	27.02.2024	MT00-000211	11 970 000,00	Соглашение 17/24-БКД от 15.02.2024	(807,0409,212R153930,540,251)	11 970 000,00	28.02.2024
21.03.2024	21.03.2024	MT00-000329	1 766 344,48	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	1 771 113,29	25.03.2024
19.04.2024	19.04.2024	MT00-000566	1 170 000,00	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	1 154 155,52	19.04.2024
07.05.2024	06.05.2024	MT00-000698	8 900 000,00	Соглашение 17/24-сод от 15.02.2024	(807,0409,2113D01380,540,251)	6 670 000,00	24.04.2024
						1 570 000,00	
						660 000,00	
20.05.2024	17.05.2024	MT00-000741	2 792 176,08	Соглашение 17/24-рем от 15.02.2024	(807,0409,2113404650,521,251)	27 921,76	22.05.2024
20.05.2024	17.05.2024	MT00-000742	1 813 478,45	Соглашение 17/24-капрем от 15.02.2024	(807,0409,2113404650,521,251)	2 764 254,32	22.05.2024
24.05.2024	23.05.2024	MT00-000762	180 000,00	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	1 813 297,11	22.05.2024
18.06.2024	18.06.2024	MT00-000907	180 000,00	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	181,34	22.05.2024
17.07.2024	16.07.2024	MT00-001164	92 874,52	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	178 200,00	28.05.2024
20.08.2024	20.08.2024	MT00-001354	296 140,90	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	178 200,00	20.06.2024
23.09.2024	20.09.2024	MT00-001545	6 865 003,87	Соглашение 17/24-рем от 15.02.2024	(807,0409,2113404650,521,251)	111 195,81	19.07.2024
09.10.2024	09.10.2024	MT00-001723	27 930 000,00	Соглашение 17/24-БКД от 15.02.2024	(807,0409,212R153930,540,251)	297 264,09	22.08.2024
15.10.2024	15.10.2024	MT00-001745	709 000,00	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	96 799,23	25.09.2024
29.10.2024	29.10.2024	MT00-001906	2 649 909,81	Соглашение 17/24-рем от 15.02.2024	(807,0409,2113404650,521,251)	6 768 204,64	25.09.2024
08.11.2024	08.11.2024	MT00-001968	190 852,20	Соглашение 17/24-сод от 15.02.2024	(807,0409,2113D01380,540,251)	27 930 000,00	11.10.2024
15.11.2024	15.11.2024	MT00-002006	358 325,00	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	412 000,00	17.10.2024
16.12.2024	16.12.2024	MT00-002268	358 325,00	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	297 000,00	
23.12.2024	23.12.2024	MT00-002446	4 484 060,53	Соглашение 17/24-капрем от 15.02.2024	(807,0409,2113404650,521,251)		
24.12.2024	23.12.2024	MT00-002459	407 678,24	Соглашение 17/24-рем от 15.02.2024	(807,0409,2113404650,521,251)	190 852,20	19.11.2024
26.12.2024	25.12.2024	MT00-002509	586 350,00	Соглашение 17/24-шк от 15.02.2024	(807,0409,2113901380,521,251)	358 325,00	20.11.2024
						358 325,00	18.12.2024
						4 152 367,46	28.12.2024
						331 693,07	25.12.2024
						407 678,24	28.12.2024
						586 350,00	28.12.2024

27.12.2024	27.12.2024	MT00-002543	86 147,80	Соглашение 17/24-сод от 15.02.2024	(807,0409,2113Д01380,540,251)	86 147,80	28.12.2024
17.02.2025	17.02.2025	MT00-000215	324 979,00	Соглашение 17/25-шк от 11.02.2025	(807,0409,2110301381,521,251)	3 249,79 321 729,21	19.02.2024
25.02.2025	25.02.2025	MT00-000288	11 100 000,00	Соглашение 17/25-ИДЖ от 15.02.2025	(807,0409,212И8Д4470,540,251)	11 000 000,00	03.03.2025
10.03.2025	07.03.2025	MT00-000392	174 950,04	Соглашение 17/25-шк от 11.02.2025	(807,0409,2110301381,521,251)	173 230,24 1 749,80	13.03.2025
						55 245,45	
						558,03	
						2 583,79	
12.03.2025	12.03.2025	MT00-000393	306 071,07	Соглашение 17/25-шк от 11.02.2025	(807,0409,2110301381,521,251)	255 795,21	

Консультант отдела финансов управления финансов, бухгалтерского учета, аудита и контроля



П.А. Шудегова

Информация о контрактах, заключенных Администрацией с подрядными организациями за 2024, 2025 год

№ и дата Соглашения (доп. к соглашению)	Сумма соглашения, руб.	Сумма заключенных контрактов, руб.	Номер контракта	Дата заключения контракта	Подрядчик	Объем проверенных средств всего, руб.	Примечание
17/24 - код от 15.02.2024 (№251 от 11.04.2024, 582 от 28.12.2024)	9 177 000,00	10 000 000,00	0183500000124001256	01.03.2024	ООО "Лигастрой"		
		3 000 000,00	0813500000124001379	11.03.2024	ООО "Россия"	3 000 000,00	
		5 500 000,00	0813500000124018278	11.11.2024	ООО "Трансстрой"		
		190 852,20	0813500000124012750	19.08.2024	ИП Бадаев А.В.		9 513 852,20 за счет средств бюджета МО
Итого по соглашению:		18 690 852,20	x	x	x		
17/24 - БКД от 15.02.2024	39 900 000,00	39 900 000,00	0813500000123011555	29.08.2023	ООО "Органик"	39 900 000,00	
17/24 - шк от 15.02.2024	6 157 699,00	6 157 699,00	0813500000123020274	19.12.2023	ООО "Лигастрой"	6 157 699,00	
17/24 - капрем от 15.02.2024 (№621 от 28.12.2024)	6 298 168,80	4 522 800,43	0813500000124004233	22.04.2024	ООО "Органик"		
		331 726,24	685	18.12.2024	ООО "Органик"		
Итого по соглашению:		4 854 526,67					
		6 836 570,34	0813500000124003629	08.04.2024	ООО "Лигастрой"	6 836 570,34	
		97 777,00	0813500000124007178	22.05.2024	ООО "Ликстрой"		
17/24 - рем от 15.02.2024 (№468 от 09.10.2024, №528 от 28.11.2024)	12 843 200,00	3 717 343,97	0813500000124012142	07.08.2024	ООО ДСК "Рост"		
		1 813 478,45	0813500000124004239	15.04.2024	ООО "Органик"		
		4 522 800,43	0813500000124004233	22.04.2024	ООО "Органик"		
		2 786 212,06	0813500000124003168	01.04.2024	ООО "Органик"		

Итого по соглашению:		19 774 182,25							6 930 982,25 за счет средств бюджета МО
Итого за 2024 год:	74 376 067,80	92 796 821,24						55 894 269,34	
17/25-ИДЖ от 15.02.2025	40 000 000,00	37 000 000,00	08135000000124024421	03.02.2025	ООО "Органик"				
17/25 - шк от 11.02.2025	6 183 634,00	3 084 796,78	08135000000124021508	05.12.2024	ООО "Россия"			583 358,00	январь и февраль
		3 098 837,22	08135000000124021509	05.02.2024	ООО "Лигастрой"				
Итого по соглашению:		6 183 634,00							
17/25 - сод от 15.02.2025	277 200,00	-							
17/25-рем от 15.02.2025	31 608 107,66	-							
Итого за 2025 год:	78 068 941,66	49 367 268,00						583 358,00	

Консультант отдела финансов управления финансов, бухгалтерского учета, аудита и контроля



П.А. Шудегова

АКТ

комиссионного обследования автомобильной дороги
ул. Можгинская с. Можга Можгинского района (второй въезд)
(наименование, адрес объекта)

от «30» август 2024 г.

с.Можга

Комиссия в составе:

Тубылов И.В.

- Первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»

(должность)

Сафин О.Б.

- Начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

(должность)

Пономарев С.И.

- Начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"

(должность)



Комиссия произвела визуальный и инструментальный контроль участка автомобильной дороги с ПК 0+00 до ПК 11+00

ПК 0+00	факт	6,11 м	ИД	6,11 м
ПК 2+00	факт	6,14 м	ИД	6,14 м
ПК 4+00	факт	6,14 м	ИД	6,14 м
ПК 6+00	факт	6,02 м	ИД	6,02 м
ПК 8+00	факт	6,07 м	ИД	6,07 м
ПК 10+00	факт	6,10 м	ИД	6,10 м
ПК 11+00	факт	6,11 м	ИД	6,11 м

Протяженность участка автомобильной дороги соответствует ИД.

Ширина обочины на участке автомобильной дороги соответствует ИД.

Члены комиссии:


И.В. Тубылов

О.Б. Сафин

С.И. Пономарев